

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Số: 160 /TTTP-P5

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành các quy định pháp luật đối với một số dự án tại
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12

Thực hiện Quyết định số 5330/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020, Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTTP-P5 ngày 24 tháng 6 năm 2020 về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 (viết tắt là Ban quản lý Quận 12).

Ngày 03 tháng 11 năm 2020, Thanh tra thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 17/KL-TTTP-P5 và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Thông báo số 874/TB-VP ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA VÀ THỜI KỲ THANH TRA:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 (viết tắt là Ban quản lý Quận 12).

- Thời kỳ thanh tra: Năm 2017 – năm 2019.

II. KẾT LUẬN THANH TRA:

1. Ưu điểm:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 12, là Chủ đầu tư các dự án về xây dựng, sửa chữa các trụ sở công lập, như: trường học, cầu cống, đê kè,.... Trong thời gian qua, Ban quản lý Quận 12 đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện nhiều dự án, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng dân cư trong Quận 12.

2. Khuyết điểm, hạn chế:

2.1. Công tác lập thiết kế, dự toán và nghiệm thu, thanh toán công trình:

Công tác lập thiết kế, dự toán và nghiệm thu, thanh toán có sai sót như: công tác lập dự toán chưa phù hợp với hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật, hồ sơ khảo sát địa chất công trình và định mức xây dựng được ban hành kèm theo

Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố dự toán xây dựng công trình phần xây dựng; và công tác nghiệm thu khối lượng không phù hợp theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt đã làm chênh lệch tăng giá trị thanh toán với số tiền là 799.191.559 đồng cụ thể:

- Thiếu sót do dự toán tính chưa phù hợp làm tăng giá trị thanh toán với số tiền là 325.382.801 đồng (trong đó: Dự án nạo vét, kiên cố hóa rạch Sơ Rơ - đoạn 1 là 156.344.775 đồng; Dự án nạo vét, kiên cố hóa rạch Sơ Rơ - đoạn 2 là 89.709.570 đồng; Dự án Trạm trung chuyển rác phường An Phú Đông là 30.525.167 đồng; Dự án Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Trường THCS Nguyễn Huệ là 22.280.714 đồng; Dự án Nâng cấp, mở rộng trường THCS Nguyễn Hiền là 26.522.575 đồng).

Trách nhiệm thuộc Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn thiết kế, và các tổ chức cá nhân có liên quan.

- Thiếu sót do nghiệm thu chưa phù hợp theo hồ sơ thiết kế được duyệt làm tăng giá trị thanh toán với số tiền là 473.808.758 đồng (trong đó: Dự án nạo vét, kiên cố hóa rạch Sơ Rơ - đoạn 1 là 33.919.602 đồng; Dự án nạo vét, kiên cố hóa rạch Sơ Rơ - đoạn 2 là 34.889.256 đồng; Dự án Xây dựng cầu Võ Rông là 233.516.016 đồng; Dự án Trạm trung chuyển rác phường An Phú Đông là 82.279.011 đồng; Dự án Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Trường THCS Nguyễn Huệ là 22.356.375 đồng; Dự án Nâng cấp, mở rộng trường THCS Nguyễn Hiền là 66.848.498 đồng).

Đối với các dự án có thiếu sót nêu trên hiện nay chưa thực hiện công tác quyết toán. Do đó, Chủ đầu tư sẽ giảm trừ phần nghiệm thu, thanh toán sai khi thực hiện quyết toán.

Trách nhiệm này thuộc về Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát thi công, đơn vị thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.2. Công tác quản lý chất lượng công trình:

- Một số Biên bản nghiệm thu tại các dự án: Xây dựng cầu Võ Rông, Xây dựng Trạm trung chuyển rác phường An Phú Đông chưa có xác nhận đầy đủ của các bên tham gia nghiệm thu, là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 27 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Một số trang nhật ký dự án Xây dựng Trạm trung chuyển rác phường An Phú Đông không có xác nhận của đơn vị tư vấn giám sát là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trách nhiệm này thuộc về Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 874/TB-VP ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố những nội dung sau:

1. Giao Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12:

1.1. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với Lãnh đạo và cá nhân được phân công phụ trách tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12, đơn vị Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và cá nhân có liên quan để xảy ra các thiếu sót trong việc nghiệm thu, thanh toán công trình; công tác quản lý, giám sát thi công công trình theo Kết luận thanh tra.

1.2. Chỉ đạo nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát rà soát lại tất cả hồ sơ quản lý chất lượng công trình, bổ sung, hoàn thiện trước khi thực hiện nghiệm thu quyết toán công trình.

1.3. Rà soát công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng cho nhà thầu khi thực hiện quyết toán dự án, trong đó có giảm trừ giá trị tính dư tại các dự án như đã nêu tại Kết luận thanh tra.

1.4. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với các đơn vị Tư vấn đấu thầu, Lãnh đạo và cá nhân của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 được phân công phụ trách có thiếu sót trong việc phát hành hồ sơ mời thầu 03 gói thầu mua sắm hàng hóa - cung cấp, lắp đặt thiết bị tại Dự án nâng cấp, mở rộng Trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền; Dự án nâng cấp, mở rộng Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ và Dự án xây dựng Trường Tiểu học Thuận Kiều (giai đoạn 2) như đã nêu tại Kết luận thanh tra; đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Lãnh đạo và cá nhân của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 được phân công phụ trách có thiếu sót đối với việc lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán tại Dự án nạo vét, kiên cố hóa rạch Sơ Rơ - đoạn 1, đoạn 2 như đã nêu tại Kết luận thanh tra.

1.5. Phân đấu thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu phân đấu tiết kiệm của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12:

2.1. Rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán đối với Dự án nạo vét, kiên cố hóa rạch Sơ Rơ - đoạn 1, đoạn 2 như đã nêu tại Kết luận thanh tra.

2.2 Xem xét xử lý và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai sót liên quan đến công tác lập thiết kế, dự toán và nghiệm thu, thanh toán tại các dự án nêu tại Kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.

2.3. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 thực hiện nghiêm túc và kịp thời các kiến nghị theo Kết luận thanh tra; tổ chức rút kinh nghiệm đối với Lãnh đạo và cá nhân có liên quan tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 có thiếu sót như đã nêu tại Kết luận thanh tra, nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

3. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra thành phố là 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này.

4. Giao Chánh Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố; xử lý sau thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Chánh Thanh tra TP;
- Phó Chánh Thanh tra phụ trách;
- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT; P5, HS ĐTT.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Văn Nghi